

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) primo semestre anno 2022 - CONSUNTIVAZIONE INSTALLAZIONI

Vorläufiger Detailplan für die massive Phase erste semester Jahr 2022 - BESTANDSAUFNAHME DER INSTALLATIONEN

COMUNE GEMEINDE		Totale FORNITURE Gesamte STROMLIEFERUNGEN	CONSUNTIVAZIONE INSTALLAZIONI BESTANDSAUFNAHME DER INSTALLATIONEN						Completamento previsto Erwartete Fertigstellung	Sovrapposizione con PDFM già pubblicati Überschneidungen mit PDFM schon veröffentlicht
			gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22		
BOLZANO - GRIES/SAN QUIRINO	Prelievo Entnahmen	19.670	2.367	4.732	3.499	3.629	3.789	735	2° SEMESTRE 2022	
	Produzione Produktion	110	8	19	14	14	20	13		
	Totale Gesamt	19.780	2.375	4.751	3.513	3.643	3.809	748		
SCENA - SCHENNA	Prelievo Entnahmen	1.353			1.323					
	Produzione Produktion	70			69					
	Totale Gesamt	1.423			1.392					
CHIUUSA - KLAUSEN	Prelievo Entnahmen	1.774			245	1.321	171			
	Produzione Produktion	59			1	42	13			
	Totale Gesamt	1.833			246	1.363	184			
NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN	Prelievo Entnahmen	2.187					1.503	603		
	Produzione Produktion	59					33	22		
	Totale Gesamt	2.246					1.536	625		
BOLZANO - CENTRO/PIANI/RENCIO	Prelievo Entnahmen	13.973						1.495	2° SEMESTRE 2022	
	Produzione Produktion	60								
	Totale Gesamt	14.033						1.495		
RENON - RITTEN	Prelievo Entnahmen	4.615						985	2° SEMESTRE 2022	
	Produzione Produktion	221						18		
	Totale Gesamt	4.836						1.003		