

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) secondo semestre anno 2022 - CONSUNTIVAZIONE INSTALLAZIONI

Vorläufiger Detailplan für die massive Phase zweite semester Jahr 2022 - BESTANDSAUFNAHME DER INSTALLATIONEN

COMUNE GEMEINDE		Totale FORNITURE Gesamte STROMLIEFERUNGEN	Percentuale di territorio interessato dalla sostituzione massiva Prozentsatz vom betroffenen Territorium des massiven Austausches						Completamento previsto Erwartete Fertigstellung	Sovrapposizione con PDFM già pubblicati Überschneidungen mit PDFM schon veröffentlicht
			lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22		
BOLZANO - GRIES/SAN QUIRINO	Prelievo Entnahmen	19.670	10	102	215	238	116			INIZIATO SEMESTRE PRECEDENTE
	Produzione Produktion	110		1	6	11				
	Totale Gesamt	19.780	10	103	221	249	116			
BOLZANO - CENTRO/RENCIO	Prelievo Entnahmen	11.345	3.547	2.937	2.612	306	91			INIZIATO SEMESTRE PRECEDENTE
	Produzione Produktion	29	9	5	8	3	1			
	Totale Gesamt	11.374	3.556	2.942	2.620	309	92			
BOLZANO - DON BOSCO	Prelievo Entnahmen	13.816				271	1.881	2.618	1° SEMESTRE 2023	
	Produzione Produktion	36					1	1		
	Totale Gesamt	13.852				271	1.882	2.619		
RENON - RITTEN	Prelievo Entnahmen	4.550	1.167	1.573	750					INIZIATO SEMESTRE PRECEDENTE
	Produzione Produktion	216	28	117	49					
	Totale Gesamt	4.766	1.195	1.690	799					
SARENTINO - SARNTAL	Prelievo Entnahmen	2.907			355	1.519	949			
	Produzione Produktion	104			23	44	32			
	Totale Gesamt	3.011			378	1.563	981			
CORNEO ALL'ISARCO - KARNEID	Prelievo Entnahmen	1.493					953	506	1° SEMESTRE 2023	
	Produzione Produktion	67					51	15		
	Totale Gesamt	1.560					1.004	521		