

Piano di dettaglio della fase massiva (PDFM) per il secondo trimestre anno 2024 - CONSUNTIVAZIONE INSTALLAZIONI

Vorläufiger Detailplan für die massive Phase zweite trimester Jahr 2024 - BESTANDSAUFNAHME DER INSTALLATIONEN

COMUNE GEMEINDE		Totale FORNITURE Gesamte STROMLIEFERUNGEN	CONSUNTIVAZIONE INSTALLAZIONI - BESTANDSAUFNAHME DER INSTALLATIONEN			Completamento previsto Espectada Fertigstellung	Sovrapposizione con PDFM già pubblicati Überschneidungen mit PDFM schon veröffentlicht
			apr-24	mag-24	giu-24		
LACES - LATSCH	Prelievo Entnahmen	2.516	726	839	751		INIZIATO NEL TRIMESTRE PRECEDENTE
	Produzione Produktion	10		4	4		
	Totale Gesamt	2.526	726	843	755		
ANTERIVO - ALTREI	Prelievo Entnahmen	266	21	5			INIZIATO NEL TRIMESTRE PRECEDENTE
	Produzione Produktion	6					
	Totale Gesamt	272	21	5	0		
AVELENGO - HAFLING	Prelievo Entnahmen	426	90		31		INIZIATO NEL TRIMESTRE PRECEDENTE
	Produzione Produktion	41	18		7		
	Totale Gesamt	467	108	0	38		
DOBBIACO - TOBLACH	Prelievo Entnahmen	425	5				INIZIATO NEL TRIMESTRE PRECEDENTE
	Produzione Produktion	6					
	Totale Gesamt	431	5	0	0		
GAIS - GAIS	Prelievo Entnahmen	57	54	2			
	Produzione Produktion	3	3				
	Totale Gesamt	60	57	2	0		
GARGAZZONE - GARGAZON	Prelievo Entnahmen	821	27	16			INIZIATO NEL TRIMESTRE PRECEDENTE
	Produzione Produktion	29	2	3			
	Totale Gesamt	850	29	19	0		
MAREBBE - ENNEBERG	Prelievo Entnahmen	215	19	7			INIZIATO NEL TRIMESTRE PRECEDENTE
	Produzione Produktion	14					
	Totale Gesamt	229	19	7	0		
LA VALLE - WENGEN	Prelievo Entnahmen	39	2				INIZIATO NEL TRIMESTRE PRECEDENTE
	Produzione Produktion	7					
	Totale Gesamt	46	2	0	0		
MELTINA - MÖLTEN	Prelievo Entnahmen	717	36	1			INIZIATO NEL TRIMESTRE PRECEDENTE
	Produzione Produktion	36	1				
	Totale Gesamt	753	37	1	0		
SELVA DEI MOLINI - MÜHLWALD	Prelievo Entnahmen	575		563			
	Produzione Produktion	18		17			
	Totale Gesamt	593	0	580	0		
SAN CANDIDO - INNICHEN	Prelievo Entnahmen	1.309	1				INIZIATO NEL TRIMESTRE PRECEDENTE
	Produzione Produktion	6					
	Totale Gesamt	1.315	1	0	0		
CAMPO TURES - SAND IN TAUFERS	Prelievo Entnahmen	22		22			
	Produzione Produktion	0					
	Totale Gesamt	22	0	22	0		
SAN MARTINO IN PASSIRIA - ST. MARTIN IN PASSEIER	Prelievo Entnahmen	254	30	11			INIZIATO NEL TRIMESTRE PRECEDENTE
	Produzione Produktion	6	3	2			
	Totale Gesamt	260	33	13	0		
SESTO - SEXTEN	Prelievo Entnahmen	1.089	884				
	Produzione Produktion	12	10				
	Totale Gesamt	1.101	894	0	0		
RIO DI PUSTERIA - MÜHLBACH	Prelievo Entnahmen	732		511	214		
	Produzione Produktion	31		26	5		
	Totale Gesamt	763	0	537	219		
CHIENES - KIENS	Prelievo Entnahmen	124		123			
	Produzione Produktion	10		10			
	Totale Gesamt	134	0	133	0		

COMUNE GEMEINDE		Totale FORNITURE Gesamte STROMLIEFERUNGEN	CONSUNTIVAZIONE INSTALLAZIONI - BESTANDSAUFNAHME DER INSTALLATIONEN			Completamento previsto Erwartete Fertigstellung	Sovrapposizione con PDFM già pubblicati Überschneidungen mit PDFM schon veröffentlicht
			apr-24	mag-24	giu-24		
NAZ SCIAVES - NATZ SCHABS	Prelievo Entnahmen	34		34			
	Produzione Produktion	2		2			
	Totale Gesamt	36	0	36	0		
VERANO - VOERAN	Prelievo Entnahmen	398	195	17			
	Produzione Produktion	23	11	10			
	Totale Gesamt	421	206	27	0		
RACINES - RATSCHINGS	Prelievo Entnahmen	1.001			981		
	Produzione Produktion	35			34		
	Totale Gesamt	1.036	0	0	1.015		
RIFIANO - RIFFIAN	Prelievo Entnahmen	545	7	9			INIZIATO NEL TRIMESTRE PRECEDENTE
	Produzione Produktion	29		2			
	Totale Gesamt	574	7	11	0		
POSTAL - BURGSTALL	Prelievo Entnahmen	1.003	63	2			INIZIATO NEL TRIMESTRE PRECEDENTE
	Produzione Produktion	35	2				
	Totale Gesamt	1.038	65	2	0		
MERANO - MERAN	Prelievo Entnahmen	6.066	1.103	2.572	1.939		
	Produzione Produktion	26	10	16			
	Totale Gesamt	6.092	1.113	2.588	1.939		
MONGUELFO-TESIDO - WELSBERG-TAISTEN	Prelievo Entnahmen	660		3			INIZIATO NEL TRIMESTRE PRECEDENTE
	Produzione Produktion	24					
	Totale Gesamt	684	0	3	0		
SENALES - SCHNALS	Prelievo Entnahmen	515		44	19	2° SEMESTRE 2024	
	Produzione Produktion	15			3		
	Totale Gesamt	530	0	44	22		
CERMES - TSCHERMS	Prelievo Entnahmen	747		5			INIZIATO NEL TRIMESTRE PRECEDENTE
	Produzione Produktion	20					
	Totale Gesamt	767	0	5	0		
SCENA - SCHENNA	Prelievo Entnahmen	44		3	41		
	Produzione Produktion	3		3			
	Totale Gesamt	47	0	6	41		