



## Sommario

Sintesi avanzamento Piano di Sviluppo 2025.....	2
2.1 Evoluzione dei costi complessivi di investimento e indicazioni sul progresso temporale degli interventi .....	2
2.2 Evoluzione percentuale degli investimenti a vita intera ripartiti per fase di avanzamento .....	3
2.3 Elenco complessivo degli asset nell'ambito del Piano .....	4

## Sintesi avanzamento Piano di Sviluppo 2025

Nei paragrafi seguenti vengono riportati gli aggiornamenti al 31 dicembre 2025 degli interventi di sviluppo oggetto dell'ultimo PdS25 comprensivo di quelli relativi alle soluzioni di connessione di utenti alla rete di Edyna.

### 2.1 Evoluzione dei costi complessivi di investimento e indicazioni sul progresso temporale degli interventi

Il perimetro analizzato nel Piano di Sviluppo 2025 comprende un totale di 106 interventi, ciascuno identificato da un codice specifico nel PdS25. Questi interventi sono suddivisi in due categorie principali: lavori a blocco e lavori nominativi. Nei lavori nominativi sono presenti tutte le attività di iniziativa Edyna per i nuovi impianti e i rifacimenti degli esistenti, mentre nei lavori a blocco il grosso del volume economico è fatto dai lavori di utenza.

Al 31 dicembre 2025, l'investimento consuntivato cumulato per tali interventi ammonta a circa 261 milioni di euro.

I lavori di costruzione e rinnovo delle reti, indicate nel piano di sviluppo come lavori nominativi, hanno registrato un consuntivo cumulato al 31.12.2025 pari a circa 151 milioni di euro.

Il costo di investimento totale atteso nel piano è di circa 406 milioni di euro.

Come illustrato nel file allegato, alla stessa data, la quasi totalità degli interventi nominativi risulta in linea con le tempistiche previste nel PdS25. Tuttavia, 1 intervento è stato cancellato e 12 posticipati volontariamente. Ci sono 3 interventi che sono invece stati completati in anticipo.

## 2.2 Evoluzione percentuale degli investimenti a vita intera ripartiti per fase di avanzamento

Nella successiva Figura 1 è rappresentato il numero degli investimenti Nominativi delle opere del PdS25 per fase di avanzamento.



Figura 1 - Evoluzione degli investimenti nominativi per stato avanzamento

Per i dettagli numerici rimandiamo alla seguente tabella.

Cancellato	1
Completato	17
In autorizzazione	8
In costruzione	39
Pianificato	14

## 2.3 Elenco complessivo degli asset nell'ambito del Piano

L'evoluzione del piano di sviluppo è riportata nella seguente tabella

### Consistenza impianti

Descrizione	Numero al 31/12/2025	Numero al 31/12/2024
Cabine di trasformazione AT/AT [Nr]	6	6
Cabine di trasformazione AT/MT [Nr]	34	33
Cabine di trasformazione MT/BT [Nr]	3692	3681
Cabine di trasformazione MT/MT [Nr]	8	17
Cabine satellite MT [Nr]	30	26
Linee in AT [Km]	177.51	177.51
Linee in BT [Km]	5748.11	5678.85
Linee in MT [Km]	3579.06	3573.53
Potenza di trasformazione in AT/AT [kVA]	541	541
Potenza di trasformazione in AT/MT [kVA]	1910	1808
Potenza di trasformazione in MT/BT [kVA]	1117	1096
Potenza di trasformazione in MT/MT [kVA]	126	153
Trasformatori AT/AT [Nr]	6	6
Trasformatori AT/MT [Nr]	67	65
Trasformatori MT/BT [Nr]	3759	3753
Trasformatori MT/MT [Nr]	18	26

Nella tabella si evidenzia una significativa diminuzione dei trasformatori MT/MT, risultato del positivo avanzamento del Piano di Integrazione delle Reti, volto all'unificazione del livello di tensione della media tensione a 20 kV.

### Consistenza linee elettriche

Tipo	2025				2024			
	Nudo (km)	Cavo Aereo (km)	Interrato (km)	Totale (km)	Nudo (km)	Cavo Aereo (km)	Interrato (km)	Totale (km)
AT	152,20	-	25.31	177.51	152.20	-	25.31	177.51
BT	67.58	859.30	4821.23	5748.11	82.23	875.50	4721.42	5679.15
MT	862.55	57.61	2651.46	3571.62	919.24	59.56	2594.73	3573.53



Wir vernetzen Südtirols Energie  
Portiamo energia all'Alto Adige

## RAPPORTO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO 2025

Nella sezione riguardante la consistenza delle linee elettriche prosegue l'incremento del valore delle linee interrate per i cavi di media e bassa tensione; contestualmente, si registra una progressiva riduzione delle linee aeree in conduttore nudo.